



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



GMINA UNIEJÓW
ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów
tel. (011) 268-97-44 fax. (011) 268-97-43
NIP 8281356737 REGON 311019579

Uniejów, dn. 19 października 2021 r.

FUE-I.042.3.2021-0015

Pani
Maja Reszka
Dyrektor Departamentu ds. RPO
Urząd Marszałkowski w Łodzi

Dotyczy wniosku: WND-RPLD.04.03.02-10-0015/18 – „Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie”

Na podstawie § 24 ust. 1 umowy o dofinansowanie UDA-RPLD.04.03.02-10-0015/18-00 z dnia 1 lutego 2019 r. Gmina Uniejów, zwraca się z wnioskiem o dokonanie zmiany polegającej na przesunięciu terminu zakończenia projektu na dzień **30 września 2023 r.**

Obecnie zgodnie z podpisanym w dniu 27 stycznia 2021 r. aneksem do ww. umowy termin zakończenia realizacji projektu został określony na dzień **31 grudnia 2022 r.** Przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu wynika z następujących powodów. Pierwszym z nich jest konieczność powtórzenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji i robót budowlanych. Pierwsze postępowanie przetargowe niestety musiało zostać unieważnione. Pomimo, że złożona w ramach postępowania najtańsza oferta mieściła się w ramach środków, które Gmina Uniejów zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania, to nie spełniała wymogów udziału w postępowaniu. Oferent, który złożył tę ofertę nie podzielił zdania zamawiającego - Gminy Uniejów i złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Krajowa Izba Odwoławcza po przeprowadzeniu całego postępowania i zapoznaniu się dokumentacją przetargową, wyrokiem nr KIO 999/2021 z dnia 21 maja 2021 r. przyznała rację Gminie Uniejów. Niestety kolejna oferta, która była najtańsza przewyższała środki przeznaczone na sfinansowanie zadania o 1 305 627,24 zł. W związku z powyższym postępowanie przetargowe na realizację ww. zadania zostało unieważnione. Należy dodać, że zarówno postępowanie przetargowe, jego ocena i rozpatrywanie odwołania oferenta było czasochłonne i trwało ponad 6 miesięcy.

Drugim powodem wystąpienia o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu jest trwająca procedura uchwalania Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu dla miejsca, w którym zlokalizowany jest projekt. Obecnie ww. dokument uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Uniejowie weryfikowany jest przez organ nadzoru czyli Wojewodę Łódzkiego, zaś jego

GMINA UNIEJÓW

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów
tel. 063 268-81-92
NIP 8281356737 REGON 311019579

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam

Uniejów, 07.12.2021

BURMISTRZ

Józef Kaczmarek



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



wejście w życie planowane jest na początku grudnia 2021 r. Ogłaszając ponowne postępowanie przetargowe koniecznym jest uwzględnienie ww. dokumentu, jednakże do czasu zakończenia procedury weryfikacji przez Wojewodę Łódzkiego nie jest to możliwe.

Ponadto w związku z tym, że procedura przetargowa dla tego typu obiektów jest czasochłonna zachodzą obawy, że obecny termin zakończenia realizacji projektu może nie zostać dotrzymany. W związku z powyższym właściwym jest przesunięcie jego zakończenia do dnia określonego powyżej.

Mając powyższe na uwadze, aby móc zrealizować projekt w zakresie określonym w projekcie proszę o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku oraz pilną odpowiedź w tej sprawie.

BURMISTRZ

Jożef Kaczmarek
Jożef Kaczmarek

GMINA UNIEJÓW

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów
tel. 063 288-81-92
NIP 8281356737 REGON 311019579

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam
Uniejów, 07.12.2021


BURMISTRZ

Jożef Kaczmarek
Jożef Kaczmarek

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

al. Piłsudskiego 8 tel. /+42/ 663 30 64
90-051 Łódź fax /+42/ 663 30 54
www.rpo.lodzkie.pl rpo@lodzkie.pl



Łódź, dnia 1 grudnia 2021 r.

RPVI.433.3.41.2019.AAd

Szanowny Pan
Józef Kaczmarek
Burmistrz Miasta Uniejów

Dotyczy: Projektu RPLD.04.03.02-10-0015/18, pn. Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie

Nawiązując do pisma Beneficjenta z dnia 29.10.2021 r., sygnatura: FUE-I.04232021-0015, z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia projektu do dnia 30.09.2023 r. oraz pisma z dnia 19.11.2021 r. z informacją o podziale wydatków kwalifikowalnych wydatkowanych w poszczególnych latach, uprzejmie informuję, iż IZ RPO WŁ wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30.06.2023 r.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o przesłanie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu w celu dalszego procedowania aneksu.

dyrektor Departamentu

Maja Reszka

Naczelnik Wydziału
Rozliczeń Projektów

Agnieszka Wardęga

Sporządziła

Anna Adamczyk (praca zdalna)

01.12.2021 r.

GMINA UNIEJÓW

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

tel. 063 288-81-92

NIP 8281356737 REGON 311019379

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam

Uniejów, 07.12.2021 r.

BURMISTRZ

Józef Kaczmarek



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



